

ردیف	نام فعالیت	% Complete	قیمت(میلیون ریال)	Duration	Start	Finish	پیشرفت فیزیکی	پیشرفت ریالی	پیشرفت ترکیبی	تیم											
										پور ۰۵	مرداد ۰۵	تیر ۰۵	خرداد ۰۵	اردیبهشت ۰۵	فروردین ۰۵	اسفند ۰۴	بهمن ۰۴	دی ۰۴	مهر ۰۴	شهریور ۰۴	مهر ۰۳
۱	پروژه احداث نیروگاه گازسوز ۲۰۰۰ کیلووات (CAT CG1۷۰)	۶۷%	۱۱۴۸۰۱ریال	۱۹۳ روز	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۶۷	۴۵,۹۴	۵۴,۳۶												
۲	شروع	۱۰۰%	۰ریال	۰ روز	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۰	۰	۰												
۳	تشریفات قرارداد (contract)	۱۰۰%	۰ریال	۱۲۲ روز	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱۴,۶	۰	۵,۸۴												
۷	مهندسی و طراحی (Engineering)	۹۴%	۵۰,۰۰۰ریال	۴۳,۴ روز	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۱۶,۰۹	۰,۲۹	۶,۶۱												
۱۱۶	تأمین تجهیزات (Procurement)	۹۴%	۰,۷۹۸۰۱ریال	۱۴۷ روز	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۲۰,۱۹	۶۲,۴۳	۴۵,۵۳												
۱۵۲	عملیات اجرایی (Construction)	۹۵%	۱۴,۰۰۰ریال	۶۲ روز	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۱۵,۴۶	۰,۸۲	۶,۶۸												
۲۵۴	تست و راه اندازی (Commissioning)	۴%	۱,۰۰۰ریال	۵ روز	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۱,۰۲	۰	۰,۴۱												
۳۰۸	تحويل و بهره برداری (Close-out)	۰%	۱۵,۰۰۰ریال	۳۰ روز	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۰	۰	۰												
۳۱۷	پایان	۰%	۰ریال	۰ روز	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۰	۰	۰												