

ID	نام فعالیت	% Complete	قیمت(میلیون ریال)	Duration	Start	Finish	پیشرفت فیزیکی	پیشرفت ریالی	پیشرفت ترکیبی	تیم											
										۰۴ دی	بهمن ۰۴	اسفند ۰۴	فروردین ۰۵	اردیبهشت ۰۵	خرداد ۰۵	تیر ۰۵	مرداد ۰۵	پور ۰۵			
۱	پروژه احداث نیروگاه گازسوز ۲۰۰۰ کیلووات (CAT CG1۷۰)	۹۵%	۱۱۴۸۰۱،۱ریال	۱۹۳ روز	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۹۵	۶۵,۱۴	۷۷,۰۸												
۲	شروع	۱۰۰%	۰ریال	۰ روز	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۰	۰	۰	۱۰/۱۳											
۳	تشریفات قرارداد (contract)	۱۰۰%	۰ریال	۱۲۲ روز	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۱۴,۶	۰	۵,۸۴												
۷	مهندسی و طراحی (Engineering)	۱۰۰%	۵,۰۰۰ریال	۴۳,۴ روز	۱۴۰۵/۰۱/۲۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	۱۷,۱۱	۰,۳۱	۷,۰۳												
۱۱۶	تأمین تجهیزات (Procurement)	۱۰۰%	۰,۷۹۸۰۱ریال	۱۴۷ روز	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۲۱,۴۸	۶۶,۴۲	۴۸,۴۴												
۱۵۲	عملیات اجرایی (Construction)	۱۰۰%	۴,۰۰۰ریال	۶۲ روز	۱۴۰۵/۰۲/۰۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	۱۶,۲۸	۰,۸۶	۷,۰۳												
۲۵۴	تست و راه اندازی (Commissioning)	۱۰۰%	۱,۰۰۰ریال	۵ روز	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	۲۵,۵	۰,۰۶	۱۰,۲۴												
۳۰۸	تحويل و بهره برداری (Close-out)	۷%	۱۵۰,۰۰۰ریال	۳۰ روز	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۰,۳۵	۰,۰۶	۰,۱۸												
۳۱۷	پایان	۰%	۰ریال	۰ روز	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۰	۰	۰	۰۵/۲۴											