

Project: Professional_WBS_120_Activities
 Date: 1405/04/10

Task
 Split
 Milestone

Summary
 Project Summary
 Inactive Task

Inactive Milestone
 Inactive Summary
 Manual Task

Duration-only
 Manual Summary Rollup
 Manual Summary

Start-only
 Finish-only
 External Tasks

External Milestone
 Deadline
 Critical

Critical Split
 Progress
 Manual Progress

Slack

نام فعالیت		قیمت (میلیون ریال)	شروع	پایان	پیشرفت فیزیکی	پیشرفت ریالی	پیشرفت ترکیبی	دی ۰۴	بهمن ۰۴	اسفند ۰۴	فروردین ۰۵	اردیبهشت ۰۵	خرداد ۰۵	تیر ۰۵	مرداد ۰۵	مهر ۰۵	آبان ۰۵	آذر ۰۵	دی ۰۵
۲۳	۳۰	۰۷	۱۴	۲۱	۲۸	۰۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰۳	۱۰	۱۷	۲۴	۰۲	۰۹	۱۶	۲۳	۳۰	۰۶
۸۹	ارت و روشنایی		۰۰ اریال	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۰,۲	۰	۰,۰۸											
۹۰	طراحی سیستم ارتینگ		۰ هریال	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۰	۰	۰											
۹۱	طراحی روشنایی		۰ هریال	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۰,۲	۰	۰,۰۸											
۹۲	نقشه‌های برق		۲۰۰ ریال	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۰,۶۳	۰,۰۱	۰,۲۶											
۹۳	تک خطی LV و MV و AUX		۰ هریال	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۰,۱۶	۰	۰,۰۶											
۹۴	سیستم DC شارژر		۰ هریال	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۰,۱۴	۰	۰,۰۶											
۹۵	پلان تجهیزات برق		۰ هریال	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۰,۱۴	۰	۰,۰۶											
۹۶	آرایش تابلوها		۰ هریال	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۱۴۰۵/۰۲/۰۳	۰,۲	۰	۰,۰۸											
۹۷	سیستم اعلام و اطفاء حریق		۲۰۰ ریال	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۰	۰	۰											
۹۸	دیاگرام بلوکی		۰ هریال	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۰	۰	۰											
۹۹	دیاگرام لوپ		۰ هریال	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۰	۰	۰											
۱۰۰	جانمایی تجهیزات		۰ هریال	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۰	۰	۰											
۱۰۱	لیست تجهیزات		۰ هریال	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۰	۰	۰											
۱۰۲	ابزار دقیق و کنترل (I&C)		۱۰ اریال	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۰,۴۳	۰	۰,۱۷											
۱۰۳	سیستم کنترل		۰ هریال	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۰	۰	۰											
۱۰۴	فلسفه کنترل		۲۰ ریال	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۰	۰	۰											
۱۰۵	لیست I/O		۲۰ ریال	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۰	۰	۰											
۱۰۶	طراحی RTU		۱۰ اریال	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۰	۰	۰											
۱۰۷	ابزار دقیق		۳۰ ریال	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۰	۰	۰											
۱۰۸	دیتاشیت ولوهای کنترلی		۱۰ اریال	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۰	۰	۰											
۱۰۹	لیست کابل‌های I&C		۱۰ اریال	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۰	۰	۰											
۱۱۰	دیتاشیت تجهیزات خاص		۱۰ اریال	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۰	۰	۰											
۱۱۱	اتاق کنترل		۱۰ اریال	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۰,۱۶	۰	۰,۰۶											
۱۱۲	طراحی اتاق کنترل		۱۰ اریال	۱۴۰۵/۰۲/۰۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۰,۱۶	۰	۰,۰۶											
۱۱۳	یکپارچه‌سازی		۲۰ ریال	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۰,۲۸	۰	۰,۱۱											
۱۱۴	متره کابل‌های I&C		۱۰ اریال	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۰,۱۴	۰	۰,۰۶											
۱۱۵	ارتباط با برق		۱۰ اریال	۱۴۰۵/۰۲/۱۶	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۰,۱۴	۰	۰,۰۶											
۱۱۶	تأمین تجهیزات (Procurement)		۰۰۷۹۸۰۱ اریال	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۶,۶۳	۴۳,۸۳	۳۲,۹۵											
۱۱۷	مولد گازسوز CAT CG1۷۰		۹۴۶,۴۰۰ ریال	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۱۰,۸۳	۵۸,۲۱	۳۹,۲۶											
۱۱۸	گشایش اعتبار و سفارش گذاری مولد		۲۳۶,۶۰۰ ریال	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۴,۹۲	۱۴,۵۵	۱۰,۷											
۱۱۹	فرآیند ساخت در کارخانه CAT		۲۳۶,۶۰۰ ریال	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	۳,۳۵	۱۴,۵۵	۱۰,۰۷											
۱۲۰	تست کارخانه ای (FAT) مولد و رادیاتور		۲۳۶,۶۰۰ ریال	۱۴۰۵/۰۲/۰۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۰	۱,۱۸	۱۴,۵۵	۹,۲											
۱۲۱	آماده سازی برای تست کارخانه ای (FAT) مولد و رادیاتور		۲۳۶,۶۰۰ ریال	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	۰,۵۹	۱۴,۵۵	۸,۹۷											
۱۲۲	اجرای نهایی و بازرسی تست کارخانه ای (FAT) مولد و رادیاتور		۰ ریال	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	۰,۵۹	۰	۰,۲۴											
۱۲۳	حمل بین المللی و ترخیص گمرکی		۲۳۶,۶۰۰ ریال	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۱,۱۸	۱۴,۵۵	۹,۲											
۱۲۴	تخلیه و انبارش در سایت		۰ ریال	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۰,۲	۰	۰,۰۸											
۱۲۵	تجهیزات جانبی مولد (Tool kit/Batteries)		۴,۲۲ ریال	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۱,۵۷	۰,۱	۰,۶۹											
۱۲۶	تأمین Tool Kit مخصوص کارخانه		۱۰,۰۰۰ اریال	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۱۴۰۵/۰۲/۰۸	۰	۰	۰											
۱۲۷	تأمین باتری ها و شارژرها		۲,۶۰۰ ریال	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۰	۰	۰											
۱۲۸	تأمین متعلقات نصب و راه اندازی		۲۲ ریال	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	۱,۵۷	۰,۰۴	۰,۶۵											
۱۲۹	تأمین سیستم های مکانیکی		۴,۱۹۳ ریال	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	۳,۲۱	۱,۶۲	۲,۲۶											
۱۳۰	تأمین تجهیزات (داکت) ورودی هوای احتراق		۲,۶۴۴ ریال	۱۴۰۵/۰۲/۱۲	۱۴۰۵/۰۲/۱۴	۰,۵۹	۰,۲۲	۰,۳۷											
۱۳۱	ساخت و تأمین اجزای دودکش و سایلنسر		۹,۶۳۱ ریال	۱۴۰۵/۰۲/۱۵	۱۴۰۵/۰۲/۱۷	۰,۴۷	۰,۴۷	۰,۴۷											
۱۳۲	تأمین لوله و اتصالات گاز (Gas Train)		۳,۶۴۴ ریال	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۱۴۰۵/۰۲/۱۹	۰	۰	۰											

Project: Professional_WBS_120_Activities
Date: 1405/04/10

Task Split Milestone

Summary Project Summary Inactive Task

Inactive Milestone Inactive Summary Manual Task

Duration-only Manual Summary Rollup Manual Summary

Start-only Finish-only External Tasks

External Milestone Deadline Critical

Critical Split Progress Manual Progress

Slack

نام فعالیت		قیمت (میلیون ریال)	شروع	پایان	پیشرفت فیزیکی	پیشرفت ریالی	پیشرفت ترکیبی	۰۴ دی												بهمن ۰۴				اسفند ۰۴				فروردین ۰۵				اردیبهشت ۰۵				خرداد ۰۵				تیر ۰۵				مرداد ۰۵				مهر ۰۵																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
								۲۳	۳۰	۰۷	۱۴	۲۱	۲۸	۰۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰۳	۱۰	۱۷	۲۴	۰۲	۰۹	۱۶	۲۳	۳۰	۰۶	۱۳	۲۰	۲۷	۰۳	۱۰	۱۷	۲۴	۰۱	۰۸	۱۵	۲۲	۲۹	۰۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰۲	۰۹	۱۶	۲۳	۳۰	۰۶	۱۳	۲۰	۲۷	۰۳	۱۰	۱۷	۲۴	۰۱	۰۸	۱۵	۲۲	۲۹	۰۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰۲	۰۹	۱۶	۲۳	۳۰	۰۶	۱۳	۲۰	۲۷	۰۳	۱۰	۱۷	۲۴	۰۱	۰۸	۱۵	۲۲	۲۹	۰۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰۲	۰۹	۱۶	۲۳	۳۰	۰۶	۱۳	۲۰	۲۷	۰۳	۱۰	۱۷	۲۴	۰۱	۰۸	۱۵	۲۲	۲۹	۰۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰۲	۰۹	۱۶	۲۳	۳۰	۰۶	۱۳	۲۰	۲۷	۰۳	۱۰	۱۷	۲۴	۰۱	۰۸	۱۵	۲۲	۲۹	۰۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰۲	۰۹	۱۶	۲۳	۳۰	۰۶	۱۳	۲۰	۲۷	۰۳	۱۰	۱۷	۲۴	۰۱	۰۸	۱۵	۲۲	۲۹	۰۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰۲	۰۹	۱۶	۲۳	۳۰	۰۶	۱۳	۲۰	۲۷	۰۳	۱۰	۱۷	۲۴	۰۱	۰۸	۱۵	۲۲	۲۹	۰۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰۲	۰۹	۱۶	۲۳	۳۰	۰۶	۱۳	۲۰	۲۷	۰۳	۱۰	۱۷	۲۴	۰۱	۰۸	۱۵	۲۲	۲۹	۰۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰۲	۰۹	۱۶	۲۳	۳۰	۰۶	۱۳	۲۰	۲۷	۰۳	۱۰	۱۷	۲۴	۰۱	۰۸	۱۵	۲۲	۲۹	۰۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰۲	۰۹	۱۶	۲۳	۳۰	۰۶	۱۳	۲۰	۲۷	۰۳	۱۰	۱۷	۲۴	۰۱	۰۸	۱۵	۲۲	۲۹	۰۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰۲	۰۹	۱۶	۲۳	۳۰	۰۶	۱۳	۲۰	۲۷	۰۳	۱۰	۱۷	۲۴	۰۱	۰۸	۱۵	۲۲	۲۹	۰۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰۲	۰۹	۱۶	۲۳	۳۰	۰۶	۱۳	۲۰	۲۷	۰۳	۱۰	۱۷	۲۴	۰۱	۰۸	۱۵	۲۲	۲۹	۰۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰۲	۰۹	۱۶	۲۳	۳۰	۰۶	۱۳	۲۰	۲۷	۰۳	۱۰	۱۷	۲۴	۰۱	۰۸	۱۵	۲۲	۲۹	۰۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰۲	۰۹	۱۶	۲۳	۳۰	۰۶	۱۳	۲۰	۲۷	۰۳	۱۰	۱۷	۲۴	۰۱	۰۸	۱۵	۲۲	۲۹	۰۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰۲	۰۹	۱۶	۲۳	۳۰	۰۶	۱۳	۲۰	۲۷	۰۳	۱۰	۱۷	۲۴	۰۱	۰۸	۱۵	۲۲	۲۹	۰۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰۲	۰۹	۱۶	۲۳	۳۰	۰۶	۱۳	۲۰	۲۷	۰۳	۱۰	۱۷	۲۴	۰۱	۰۸	۱۵	۲۲	۲۹	۰۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰۲	۰۹	۱۶	۲۳	۳۰	۰۶	۱۳	۲۰	۲۷	۰۳	۱۰	۱۷	۲۴	۰۱	۰۸	۱۵	۲۲	۲۹	۰۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰۲	۰۹	۱۶	۲۳	۳۰	۰۶	۱۳	۲۰	۲۷	۰۳	۱۰	۱۷	۲۴	۰۱	۰۸	۱۵	۲۲	۲۹	۰۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰۲	۰۹	۱۶	۲۳	۳۰	۰۶	۱۳	۲۰	۲۷	۰۳	۱۰	۱۷	۲۴	۰۱	۰۸	۱۵	۲۲	۲۹	۰۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰۲	۰۹	۱۶	۲۳	۳۰	۰۶	۱۳	۲۰	۲۷	۰۳	۱۰	۱۷	۲۴	۰۱	۰۸	۱۵	۲۲	۲۹	۰۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰۲	۰۹	۱۶	۲۳	۳۰	۰۶	۱۳	۲۰	۲۷	۰۳	۱۰	۱۷	۲۴	۰۱	۰۸	۱۵	۲۲	۲۹	۰۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰۲	۰۹	۱۶	۲۳	۳۰	۰۶	۱۳	۲۰	۲۷	۰۳	۱۰	۱۷	۲۴	۰۱	۰۸	۱۵	۲۲	۲۹	۰۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰۲	۰۹	۱۶	۲۳	۳۰	۰۶	۱۳	۲۰	۲۷	۰۳	۱۰	۱۷	۲۴	۰۱	۰۸	۱۵	۲۲	۲۹	۰۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰۲	۰۹	۱۶	۲۳	۳۰	۰۶	۱۳	۲۰	۲۷	۰۳	۱۰	۱۷	۲۴	۰۱	۰۸	۱۵	۲۲	۲۹	۰۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰۲	۰۹	۱۶	۲۳	۳۰	۰۶	۱۳	۲۰	۲۷	۰۳	۱۰	۱۷	۲۴	۰۱	۰۸	۱۵	۲۲	۲۹	۰۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰۲	۰۹	۱۶	۲۳	۳۰	۰۶	۱۳	۲۰	۲۷	۰۳	۱۰	۱۷	۲۴	۰۱	۰۸	۱۵	۲۲	۲۹	۰۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰۲	۰۹	۱۶	۲۳	۳۰	۰۶	۱۳	۲۰	۲۷	۰۳	۱۰	۱۷	۲۴	۰۱	۰۸	۱۵	۲۲	۲۹	۰۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰۲	۰۹	۱۶	۲۳	۳۰	۰۶	۱۳	۲۰	۲۷	۰۳	۱۰	۱۷	۲۴	۰۱	۰۸	۱۵	۲۲	۲۹	۰۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰۲	۰۹	۱۶	۲۳	۳۰	۰۶	۱۳	۲۰	۲۷	۰۳	۱۰	۱۷	۲۴	۰۱	۰۸	۱۵	۲۲	۲۹	۰۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰۲	۰۹	۱۶	۲۳	۳۰	۰۶	۱۳	۲۰	۲۷	۰۳	۱۰	۱۷	۲۴	۰۱	۰۸	۱۵	۲۲	۲۹	۰۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰۲	۰۹	۱۶	۲۳	۳۰	۰۶	۱۳	۲۰	۲۷	۰۳	۱۰	۱۷	۲۴	۰۱	۰۸	۱۵	۲۲	۲۹	۰۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰۲	۰۹	۱۶	۲۳	۳۰	۰۶	۱۳	۲۰	۲۷	۰۳	۱۰	۱۷	۲۴	۰۱	۰۸	۱۵	۲۲	۲۹	۰۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰۲	۰۹	۱۶	۲۳	۳۰	۰۶	۱۳	۲۰	۲۷	۰۳	۱۰	۱۷	۲۴	۰۱	۰۸	۱۵	۲۲	۲۹	۰۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰۲	۰۹	۱۶	۲۳	۳۰	۰۶	۱۳	۲۰	۲۷	۰۳	۱۰	۱۷	۲۴	۰۱	۰۸	۱۵	۲۲	۲۹	۰۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰۲	۰۹	۱۶	۲۳	۳۰	۰۶	۱۳	۲۰	۲۷	۰۳	۱۰	۱۷	۲۴	۰۱	۰۸	۱۵	۲۲	۲۹	۰۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰۲	۰۹	۱۶	۲۳	۳۰	۰۶	۱۳	۲۰	۲۷	۰۳	۱۰	۱۷	۲۴	۰۱	۰۸	۱۵	۲۲	۲۹	۰۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰۲	۰۹	۱۶	۲۳	۳۰	۰۶	۱۳	۲۰	۲۷	۰۳	۱۰	۱۷	۲۴	۰۱	۰۸	۱۵	۲۲	۲۹	۰۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰۲	۰۹	۱۶	۲۳	۳۰	۰۶	۱۳	۲۰	۲۷	۰۳	۱۰	۱۷	۲۴	۰۱	۰۸	۱۵	۲۲	۲۹	۰۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰۲	۰۹	۱۶	۲۳	۳۰	۰۶	۱۳	۲۰	۲۷	۰۳	۱۰	۱۷	۲۴	۰۱	۰۸	۱۵	۲۲	۲۹	۰۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰۲	۰۹	۱۶	۲۳	۳۰	۰۶	۱۳	۲۰	۲۷	۰۳	۱۰	۱۷	۲۴	۰۱	۰۸	۱۵	۲۲	۲۹	۰۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰۲	۰۹	۱۶	۲۳	۳۰	۰۶	۱۳	۲۰	۲۷	۰۳	۱۰	۱۷	۲۴	۰۱	۰۸	۱۵	۲۲	۲۹	۰۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰۲	۰۹	۱۶	۲۳	۳۰	۰۶	۱۳	۲۰	۲۷	۰۳	۱۰	۱۷	۲۴	۰۱	۰۸	۱۵	۲۲	۲۹	۰۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰۲	۰۹	۱۶	۲۳	۳۰	۰۶	۱۳	۲۰	۲۷	۰۳	۱۰	۱۷	۲۴	۰۱	۰۸	۱۵	۲۲	۲۹	۰۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰۲	۰۹	۱۶	۲۳	۳۰	۰۶	۱۳	۲۰	۲۷	۰۳	۱۰	۱۷	۲۴	۰۱	۰۸	۱۵	۲۲	۲۹	۰۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰۲	۰۹	۱۶	۲۳	۳۰	۰۶	۱۳	۲۰	۲۷	۰۳	۱۰	۱۷	۲۴	۰۱	۰۸	۱۵	۲۲	۲۹	۰۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰۲	۰۹	۱۶	۲۳	۳۰	۰۶	۱۳	۲۰	۲۷	۰۳	۱۰	۱۷	۲۴	۰۱	۰۸	۱۵	۲۲	۲۹	۰۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰۲	۰۹	۱۶	۲۳	۳۰	۰۶	۱۳	۲۰	۲۷	۰۳	۱۰	۱۷	۲۴	۰۱	۰۸	۱۵	۲۲	۲۹	۰۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰۲	۰۹	۱۶	۲۳	۳۰	۰۶	۱۳	۲۰	۲۷	۰۳	۱۰	۱۷	۲۴	۰۱	۰۸	۱۵	۲۲	۲۹	۰۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰۲	۰۹</

ID	نام فعالیت	قیمت(میلیون ریال)	شروع	پایان	پیشرفت فیزیکی	پیشرفت ریالی	پیشرفت ترکیبی	تیر ۰۵ فروردین ۰۵ اسفند ۰۴ بهمن ۰۴ دی ۰۴																					
								۲۳	۳۰	۰۷	۱۴	۲۱	۲۸	۰۵	۱۲	۱۹	۲۶	۰۳	۱۰	۱۷	۲۴	۰۲	۰۹	۱۶	۲۳	۳۰	۰۶	۱۳	۲۰
۳۱۰	دوره ۷۲ ساعته تست مداوم	۱,۰۰۰ریال	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	۰	۰	۰																						
۳۱۱	رفع نواقص احتمالی (Punch List)	۲,۰ریال	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	۰	۰	۰																						
۳۱۲	مستندات و تحویل	۴,۰۰۰ریال	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۰	۰	۰																						
۳۱۳	تهیه نقشه های As-Built	۲,۰۰۰ریال	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	۰	۰	۰																						
۳۱۴	آموزش تیم بهره بردار کارفرما	۱,۰۰۰ریال	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	۰	۰	۰																						
۳۱۵	تحویل موقت (PAC)	۱,۰۰۰ریال	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۲	۰	۰	۰																						
۳۱۶	شروع دوره بهره برداری (Operation)	۱۰,۰۰۰ریال	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۰	۰	۰																						
۳۱۷	پایان	۲,۰ریال	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	۰	۰	۰																						

