

مدیریت محترم عامل شرکت تامین آب هرمز ابدال

موضوع: نهایی سازی تابلو ۲۰ کیلو ولت نیروگاه ۲ مگاواتی موضوع قرارداد شماره ۶۲۰۲۹۶

با سلام

احتراما، عطف به جلسه برگزار شده با آن مدیریت محترم در مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ در محل آن شرکت، موارد بشرح ذیل به حضور اعلام می گردد:

- ۱- باستحضار می رساند با توجه به اینکه تامین تابلو ۲۰ کیلو ولت در اسکوپ کاری این شرکت می باشد و طی جلسه مذکور مقرر گردید تامین توسط کارفرما بررسی و در صورت امکان تا مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۲ به این شرکت اعلام گردد و از اسکوپ کاری شرکت خارج گردد. لذا این امر تا کنون محقق نشده است. با توجه به این مساله این شرکت اقدامی جهت تامین تابلو ۲۰ کیلو ولت فعلا انجام نداده است.
 - ۲- در صورت عدم تحقق آیتم ۱ توسط کارفرما، به دلیل زمانبر بودن تامین و ساخت تابلو ۲۰ کیلو ولت بیش از ۲ ماه، پیشنهاد می گردد از سلول موجود میتربینگ به نحو ذیل استفاده گردد خواهشمند است بند ذیل بررسی و تأیید این بند را به این شرکت اقدام فرمائید.
 - با توجه به اینکه یک عدد سلول ورودی MV باید به سلولهای موجود اضافه شود و باید کاملا شبیه سلولهای موجود ساخته شود و این امر مستلزم زمان بسیار زیادی می باشد که از پیک تابستان می گذرد لذا باتوجه به اینکه ۳ سلول در تابلو MV موجود است یک عدد incoming و یک عدد outgoing و یک عدد metering، پیشنهاد می گردد سلول metering برای جایگذاری تجهیزات incoming شماره ۲ در نظر گرفته شود و (PT) داخل این سلول به رایزر (سلول دیگری) که توسط این شرکت ساخته می شود منتقل گردد و کلیه تجهیزات داخل سلول در اسکوپ این شرکت برای تابلو MV مولد دوم به این سلول منتقل شود.
- در پایان خواهشمند است با توجه به زمانبر بودن تامین تابلو مذکور طی هفته جاری تعیین تکلیف و به این شرکت اعلام گردد.



رونوشت: مدیریت محترم عامل شرکت افق تامین انرژی پارس جهت استحضار.