

Contractor		Garmsar 2 MWp Power Plant				Consultant		Owner	
									
From : OTWT		Comment Sheet / Reply Sheet				Comment Sheet Issue Date : 1405/04/01			
To : TANIRESCO									
CC: OTEPCO		Comment / Reply Sheet No. : OTWT-GAR-BD-PR-DIG-02				Attachment :			
Item	Document No.	Doc. Description	POI	Rev.	Status	Trans. Issue Date	Trans. No.		
1	GAR-BD-PR-DIG-001	P&ID	IFA	00	CMT	1405/03/12	TR-105		
Item	Consultant Comment				Contractor Clarification				
1	مشخصات دما و فشار و سایز و بر روی خطوط مشخص شود.								
2	سایز شیر الات بر روی نقشه مشخص شود.								
3	بعد از هیتر ولو ایزولیشن در نظر گرفته شود.								
4	برای pds ها از شلنگ پرسی فشار بالا ومقاومت در برابر حرارت استفاده شود.								
5	از گیج های روغنی مناسب برای فشار های عملیاتی موجود استفاده شود.								
6	در شبکه های خطوط لوله ht , lt شیرهای مربوط به گیج فشار بالا و دمای بالا را تحمل نماید. (فولادی ۱۰۰۰درجه)								
7	در شبکه خطوط لوله ht و lt ، در پایین ترین نقاط درین (تخلیه) در نظر گرفته شود.								
8	بر روی ساپورت های لوله به جهت کاهش ارتعاش از منجید (لرزه گیر) استفاده شده و لوله به ساپورت فیکس شود.								
9	در خروجی و ورودی رادیاتور از لرزه گیر های مناسب (felexible) استفاده شود.								
10	تمام ونت های تخلیه اضطراری پاپینگ آب، برای حفظ ایمنی اپراتور از زانوی ولوله مناسب برای کنترل و هدایت آب جوش استفاده شود.								
11	در پایین ترین نقطه خط آگروز (برای تخلیه میعانات بوجود آمده) درین تخلیه فولادی در نظر گرفته شود.								
12	ونت های هوا گیری سیستم ورودی گاز به خارج ازسوله هدایت شود.								
Confirmed By : Sadeghpour					Authorized By:				
Signature :					Signature :				
Date : 1405-04-01					Date :				
"Status" Legend : APP : Approved / RFC : Returned For Correction or Rejected / CMT : Commented / IFI: Issued For Information / AFC: Approved for Construction / AAN: Approve As Noted									
"POI" Legend : IFI: Issued For Information IFA:Issued For Approval IFC: Issued For Construction									