

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۲۲
شماره: ۴۳۳۵-۰۵۰۲-ت.ب.س.
پیوست: ۵-دارن

مدیریت محترم عامل شرکت افق تامین انرژی پارس

جناب آقای مهندس امامی

موضوع: پیگیری مفاد قرارداد شماره ۶۲۰۲۹۶

با سلام

احتراما، عطف به ارسال کامنت های آن شرکت محترم (مطابق پیوست) نسبت به برنامه زمانبندی ارائه شده این شرکت مطابق نامه شماره ۴۳۰۸-۰۵۰۲-ت س مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۹، باستحضار می رساند کامنت های ارسالی با پروژه کوتاه مدت آن شرکت محترم همخوان نمی باشد و لذا با توجه به موجود بودن مولد در خاک و همچنین فرصت کوتاه برای پروسه تامین، نصب، راه اندازی نیروگاه ۲ مگاوات آن شرکت محترم، مطرح نمودن مواردی از این دست سیکل انجام کار را به تاخیر می اندازد.

شایان ذکر است با توجه به محدودیت های زمانی کارفرمای محترم به جهت انجام و اتمام به موقع پروژه در کوتاه ترین زمان، خواهشمند است دستورات لازم به جهت تسریع روند مکاتبات، کاهش بوروکراسی، به همکاران محترم مشاور و کارفرما را صادر فرمائید. همانگونه که مستحضری در حال حاضر مواردی که نیاز است از سوی کارفرمای محترم پاسخ ارائه شود و همچنین شروع عملیات مهندسی، تامین و عملیات عمرانی این شرکت منوط به تحقق آنها می باشد بشرح ذیل به حضور اعلام می گردد:

- ۱- تائیدیه ارسال جانمایی و تعهد انجام عملیات عمرانی نیروگاه طی نامه شماره ۴۳۱۹-۰۵۰۲-ت س مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۰
- ۲- تائیدیه تامین ترانس طی نامه شماره ۴۲۹۱-۰۵۰۲-ت س مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
- ۳- پرداخت پیش پرداخت تجهیزات جانبی و عملیات مهندسی طی نامه شماره ۴۲۹۰-۰۵۰۲-ت س مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۴
- ۴- پرداخت صورت وضعیت شماره ۱ تجهیزات خارجی طی نامه شماره ۴۳۰۰-۰۵۰۲-ت س مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۶

باتشکر
شرکت خدمات انرژی تانیر
شماره ثبت: ۴۳۱۴۱۹۷

"پیوست"

پیرو برنامه زمان‌بندی ارسالی پیمانکار پروژه ۲ مگاواتی گرمسار، با توجه به بررسی‌های انجام‌شده، موارد زیر جهت اصلاح و تکمیل برنامه زمان‌بندی به استحضار می‌رسد:

اصلاح شناسه‌ها (WBS): برخی از شناسه‌های ساختار شکست کار (WBS) به درستی تخصیص داده نشده‌اند. نسبت به اصلاح و تطبیق صحیح این شناسه‌ها با ساختار مصوب اقدام گردد.

تکمیل سطوح برنامه زمان‌بندی: برنامه زمان‌بندی باید حداقل تا سطح ۵ (Level 5) تکمیل گردد. نسبت به تعریف و تکمیل سطوح جزئی‌تر اقدام نمایید.

ارائه ساختار شکست هزینه (CBS): ضروری است ساختار شکست هزینه (CBS) مرتبط با برنامه زمان‌بندی، مطابق با استانداردها و الزامات پروژه، ارائه گردد.

شفاف‌سازی ارتباط وظایف (Tasks): جهت اطمینان از صحت روابط و وابستگی‌های بین وظایف، فایل پروژه در نرم‌افزار Microsoft Project (فرمت MSP) ارائه گردد تا امکان بررسی ارتباط منطقی تسک‌ها فراهم شود.